

# CHECKLIST CSE – CADUTE DALL'ALTO E DPI ANTICADUTA

**Cantiere:** .....

**Data sopralluogo:** ...../...../.....

**CSE:** .....

**Imprese presenti:** .....

## 1. Organizzazione generale dei lavori in quota

1.1 Lavori in quota presenti oggi in cantiere (selezione):

- Ponteggi
- Trabattelli
- PLE
- Coperture
- Vani scala / solai / balconi
- Scavi / sbancamenti con rischio caduta
- Altro: .....

1.2 Per ogni lavorazione in quota è prevista nel PSC/POS una valutazione specifica del rischio caduta dall'alto (modalità, misure collettive, eventuali DPI)?

- Sì  No  Parziale – note: .....

1.3 È presente almeno un preposto identificato e riconoscibile nell'area dei lavori in quota?

- Sì  No

## 2. Opere provvisionali e protezioni collettive

### Ponteggi / Trabattelli

2.1 Ponteggi muniti di autorizzazione ministeriale, PIMUS e progetto ove richiesto, disponibili in cantiere?

- Sì  No

2.2 Parapetti completi (corrimano, fascia intermedia, tavola fermapiede) su tutti i lati esposti?

- Sì  No

2.3 Accessi ai piani del ponteggio sicuri (scale interne, botole, ecc.) e utilizzati correttamente?

- Sì  No

2.4 Trabattelli con ruote bloccate, configurazione corretta (altezza, stabilizzatori, accessi interni)?

- Sì  No  Non presenti

### Coperture / bordi / aperture

2.5 Bordi di solai, balconi, vani scala, fori nel solaio protetti con parapetti, chiusure rigide o coperture idonee?

- Sì  No

2.6 Coperture fragili (lucernari, lastre) protette con camminamenti, reti o sistemi equivalenti, o interdette?

- Sì  No  Non presenti

### Scavi

2.7 Scavi con dislivello > 2 m utilizzati come area di lavoro/passaggio sono protetti (parapetti, barriere, ecc.)?

- Sì  No  Non applicabile

## 3. DPI anticaduta – disponibilità e idoneità documentale

3.1 Per i lavoratori esposti a rischio caduta dall'alto sono previsti DPI anticaduta nel POS (imbracature, cordini, dissipatori, retrattili, linee vita, ecc.)?

- Sì  No

3.2 Sono disponibili in cantiere le **schede tecniche/manuali** dei DPI anticaduta utilizzati?

- Sì  No

3.3 Presente evidenza di **consegna DPI anticaduta** ai singoli lavoratori (registro, verbali, ecc.)?

- Sì  No

3.4 Presente documentazione di **formazione specifica lavori in quota/DPI anticaduta** per i lavoratori interessati?

- Sì  No

#### 4. DPI anticaduta – verifica in uso (controllo visivo di campo)

##### Imbracature

4.1 Tutti i lavoratori che operano in quota, laddove richiesto, indossano correttamente l'imbracatura?

- Sì  No

4.2 Le imbracature non presentano evidenti segni di usura/danneggiamento (tagli, abrasioni, cuciture rovinate, etichette illeggibili)?

- Sì  No

##### Cordini, dissipatori, retrattili

4.3 Cordini e dissipatori appaiono integri, senza segni di attivazione pregressa del dissipatore?

- Sì  No

4.4 I moschettoni/connettori sono chiusi, non deformati, con sistemi di chiusura funzionanti?

- Sì  No

4.5 Dispositivi retrattili/caduta guidata usati secondo manuale, con corretto ancoraggio e senza passaggi su spigoli vivi non protetti?

- Sì  No  Non presenti

#### 5. Ancoraggi e configurazione del sistema anticaduta

5.1 I punti di ancoraggio utilizzati sono chiaramente identificati e dichiarati **idonei** (linee vita certificate, punti strutturali previsti in progetto, sistemi omologati)?

- Sì  No

5.2 È ragionevolmente rispettato il **tirante d'aria** (nessun ostacolo sottostante entro la distanza di arresto stimata)?

- Sì  No

5.3 Sono evitati, per quanto possibile, gli **effetti pendolo** (posizione operatore rispetto al punto di ancoraggio)?

- Sì  No

5.4 Non sono osservati ancoraggi improvvisati (tubi ponteggio non previsti dal costruttore, ringhiere leggere, tubazioni, ecc.)?

- Sì  No

#### 6. Comportamenti operativi

6.1 I lavoratori rispettano l'obbligo di aggancio continuo quando previsto (nessuno visto lavorare "sganciato" in zone a rischio)?

- Sì  No

6.2 Non si osservano pratiche improprie (salire sui parapetti, scale appoggiate a ponteggi, camminare su superfici fragili, uso di mezzi di fortuna)?

- Sì  No

6.3 Il preposto interviene in caso di comportamenti non sicuri relativi alle cadute dall'alto?

- Sì  No

#### 7. Prescrizioni del CSE e follow-up

7.1 Prescrizioni/imposizioni immediate (barrare e descrivere):

- Adeguamento opere provvisorie (parapetti, chiusure, accessi).
- Sospensione temporanea di specifiche lavorazioni in quota.
- Integrazione PSC/POS su lavori in quota/DPI anticaduta.
- Formazione/addestramento integrativo.
- Sostituzione DPI non idonei.
- Altro: .....

**Note del CSE:**

.....  
.....

**Termine per l'adeguamento richiesto:** ...../...../.....

**Firma CSE:** .....

**Firma rappresentante impresa affidataria:** .....